




PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto
T – II
2025

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,
DN, Edificio de Oficinas Gubernamentales,
Juan Pablo Duarte, Bto. Piso, Sto. Dgo.



info@propeep.gob.do




www.propeep.gob.do




809 686 3800



[propeep.gob](https://www.propeep.gob.do)

	<p align="center">PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p align="center">Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</p>	<p align="right">Página 2 de 7</p>




Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, dentro de la fuente de financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

El proyecto consiste en la Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter social, que busca reducir el déficit de cobertura de los servicios públicos en las localidades del territorio nacional, creando espacios y

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 3 de 7

oportunidades para fomentar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Este proyecto contempla la construcción de plazas comunitaria, en la que a su vez se instalarán una serie de servicios públicos considerados básicos y cuya oferta limitada o ausencia total castra de la posibilidad de desarrollo de una población de por si pobre y vulnerable. Con este proyecto se llevará bienestar a las personas que serán beneficiadas, los residuos que se generen en las plazas comunitaria serán clasificados y reciclados, también contará con una verja perimetral para brindar seguridad a los beneficiados.




- Construcción de Plaza Comunitaria en el Municipio de Bánica, Provincia Elías Piña – Código SNIP No. 15351.

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de Plaza Comunitaria en el Municipio de Bánica, Provincia Elías	15351	72,320,273.46	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2025

Objetivo del Proyecto: Este proyecto contempla la construcción de una plaza comunitaria donde se ofrezcan servicios básicos fundamentales en el municipio de Bánica.


Población Beneficiada: Se consideró objetivo a la población que reside en el territorio que pertenece a una subdivisión territorial en donde se desarrollará la intervención, que corresponde a un total de cinco mil seiscientos cuatro (5,604) personas.

Producto: Obras Civiles Construidas.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 4 de 7

Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Obras Civiles Construidas.	I	2024




Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.
- Supervisión e Inspección de Obras.

Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad. Dentro de lo cual se evidencia a la fecha:

- **Vaciado de la platea del módulo del CAIPI:** Se contacto que el vaciado de la platea se está realizando de manera manual con hormigón ligado en obra es un vaciado que tomara 5 a 6 día por ser una platea con 431mt² y el proceso es más lento por ser vaciado de esta forma.
- **Encofrado de columna del módulo del Banco de Reserva:** Además, se observó que se está realizando el encofrado de la columna del módulo del banco de reserva para luego del vaciado comenzar con el encofrado de la losa de techo, además, se está trabajando en el solape de acero y carpintería en el muro de la bóveda del banco.
- **Excavación de la zapata del muro perimetral:** Se está llevando a cabo la excavación del muro perimetral del proyecto para luego vaciar la zapata. La dimensión de la zapata 1x0.7 mt

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 5 de 7

- **Muro de contención de talud en la parte interna 40ml:** Se trabaja en la colocación de block.
- **Verja perimetral trasera 48ml:** Avance en la colocación de block y Vaciado de columna y viga con dimensiones de 0.30x0.15 y columna de 0.30x0.15.
- **Verja perimetral frontal 58 ml:** Se está trabajando en la excavación de la zapata y colocación de acero con una profundidad de excavación de 0.8 y 0.9 de ancho.
- **Escalinata interna:** Replanteo más colocación de madera en esta área.
- **Áreas verdes:** Colocación de grama natural en el talud del área frontal y área lateral derecha.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:

Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física y Supervisión de la Obra RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada
I535I	72,320,273.46	55,694,107.79	43,600,456.96	89%

NOTA: solo se ha realizado el proceso de licitación de la obra física. El monto inicial del proyecto fue de 61,837,690.99 pero el contrato aumento un total de 10,482,582.51 lo cual representa un total de inversión de 72,320,273.46.

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.

ANEXOS:



