

CAIPI Previsto y Situación del Proceso de infraestructura del Plan QEC en el Distrito Nacional
Al mes de Octubre 2023

#	Provincia	Municipios Interventidos	Tipo de Intervencion	Nombre Polígono Previsto	Localización	Estado Constructivo	Estado Adquisición Terrenos	# Sorteo	Porcentaje de Avance	División Política
1	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	La Zurza	Av Los Martires Casi Esq. Maximo Gómez	Inaugurado		1ER	100%	Circunsp. 3
2	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Los Girasoles II	Calle 10 Próximo a la Tienda L&R	Inaugurado		1ER	100%	Circunsp. 2
3	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Los Ríos	Calle Guayajal Casi Esq Calle Guayubín,	Inaugurado		1ER	100%	Circunsp. 2
4	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Los Ríos	Los Ríos	Sin Iniciar	Sin Propuesta	2DO	0%	Circunsp. 2
5	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Gualey	Gualey	Sin Iniciar	Sin Propuesta	1ER	0%	Circunsp. 3
6	Santo Domingo	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Capotillo	Capotillo	Sin Iniciar	Con Propuesta de Donación	1ER	0%	Circunsp. 3
7	Santo Domingo	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Capotillo	Capotillo	Sin Iniciar	Con Propuesta de Donación	2DO	0%	Circunsp. 3
8	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Domingo Savio (Cienaga)	Domingo Savio (Cienaga)	Sin Iniciar	Sin Propuesta	1ER	0%	Circunsp. 3
9	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Domingo Savio	Domingo Savio	Sin Iniciar	Sin Propuesta	2DO	0%	Circunsp. 3
10	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Cristo Rey 1	Cristo Rey	Detenido		1ER	5%	Circunsp. 2
11	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Cristo Rey 2	Cristo Rey 2	Detenido		1ER	5%	Circunsp. 2
12	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Bloque Barrio	Cristo Rey 3	Cristo Rey 3	Sin Iniciar	Con Propuesta	2DO	0%	Circunsp. 2
13	Santo Domingo	Distrito Nacional	Bloque Barrio	* Ensanche La Fe	Ensanche La Fe	Sin Iniciar	Sin Propuesta	2DO	0%	Circunsp. 2
14	Santo Domingo	Distrito Nacional	Bloque Barrio	* Ensanche Quisqueya	Ensanche Quisqueya	Sin Iniciar	Sin Propuesta	2DO	0%	Circunsp. 1

Dimensiones requeridas: 25x50, 30x40, 35x47, 50x70, 20x30 (metros cuadrados)

CAIPI Previsto y Situación del Proceso de infraestructura del Plan QEC en el Distrito Nacional

División política	CAIPI Previstos	Inaugurado	En construcción	Detenido	Sin Iniciar
Circunsp. 1	1	0	0	0	1
Circunsp. 2	7	2	0	2	3
Circunsp. 3	6	1	0	0	5
Cantidad	14	3	0	2	9

