

ESTADO SITUACIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CAIPI

ACTUALIZADO A AGOSTO 2017



*CAIPI Clase Media

#	Provincia	Municipios Intervenido	Tipo de Intervencion	Nombre Poligono Previsto	Localizacion	Estado Constructivo	Estado Adquisicion Terrenos	Porcentaje de Avance
60	Santo Domingo	Boca Chica	Municipio Completo	Andres Boca Chica (Los Botaos)	Calle Resp. Manuela Diez	Inaugurada		100%
61	Santo Domingo	Boca Chica	Municipio Completo	Andres - Boca Chica 1	Barrio Altos De Chavón, Andres Norte	Detenido		4%
62	Santo Domingo	Boca Chica	Municipio Completo	Andres - Boca Chica 2	Barrio Sucio, Andres Sur	Sin Iniciar	Con Propuesta de Donación	0%
63	Santo Domingo	Boca Chica	Municipio Completo	La Caleta - Boca Chica 1	Barrio Valiente	Detenido		0%
64	Santo Domingo	Boca Chica	Municipio Completo	La Caleta - Boca Chica 2	Barrio Caliche De Monte Adentro	Detenida por planos		24%
65	Santo Domingo	Boca Chica	Municipio Completo	La Caleta - Boca Chica 3 (Trasladada Desde Barquita)	Distrito Municipal La Caleta	Detenido		23%
66	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Frailes (Trasladada Desde Los Rios II)	Los Rios	Detenida por planos		0%
67	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	La Isabelita	La Isabelita	Inaugurada		100%
68	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Barrios Isabelita/ Los Mameyes 1	Barrios Isabelita/ Los Mameyes 1	Sin Iniciar	Con Propuesta de Donación	0%
69	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Barrios Isabelita/ Los 2 Mameyes 2	Barrios Isabelita/ Los 2 Mameyes 2	Sin Iniciar	Con Propuesta de Donación	0%
70	Santo Domingo	Santo Domingo Este		* Ciudad Juan Bosch I (Trasladada Desde Mejoramiento Social)	Ciudad Juan Bosch - MS	En Construcción		55%
71	Santo Domingo	Santo Domingo Este		* Ciudad Juan Bosch II (Trasladada Desde Villa Francisca)	Ciudad Juan Bosch -VF	En Construcción		27%
72	Santo Domingo	Santo Domingo Este		* Ciudad Juan Bosch - III (Trasladada Desde Maria Auxiliadora)	Ciudad Juan Bosch - MA	Detenido		51%

ESTADO SITUACIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CAIPI

ACTUALIZADO A AGOSTO 2017



*CAIPI Clase Media

#	Provincia	Municipios Intervenido	Tipo de Intervencion	Nombre Poligono Previsto	Localizacion	Estado Constructivo	Estado Adquisicion Terrenos	Porcentaje de Avance
73	Santo Domingo	Santo Domingo Este		* Ensanche Ozama	Ensanche Ozama	Sin Iniciar	En Posesión sin Avance	0%
74	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	* Ensanche Alma Rosa	Ensanche Alma Rosa	Sin Iniciar	En Posesión sin Avance	0%
75	Santo Domingo	Santo Domingo Este		* Mendoza	Mendoza	Detenida pago cubicación		5%
76	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Mina Norte (Los Mina Sur)	Los Mina Sur	Detenida pago cubicación		29%
77	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Mina 1	Los Mina Norte	Detenida por planos		0%
78	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Mina 2	Los Mina Sur	Detenida pago terreno		0%
79	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Tres Brazos	Calle Salmo Proximo Al Matadero	Inaugurada		100%
80	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Tres Brazos 1	Barrio Santo Tomás De Aquino	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
81	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Los Tres Brazos 2	Barrio Jardines Del Ozama	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
82	Santo Domingo	Brisas del este, SDE		Brisas del Este, SDE	Brisas del Este, SDE	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
83	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	El Almirante	Calle La Pista, Zona 2	Inaugurada		100%
84	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	El Almirante 1	Barrio Villa Esfuerzo	Detenida pago cubicación		63%
85	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	El Almirante 2	Trasladada a Villa Liberación	Sin Iniciar	Con Propuesta de Donación	0%

ESTADO SITUACIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CAIPI

ACTUALIZADO A AGOSTO 2017



*CAIPI Clase Media

#	Provincia	Municipios Intervenido	Tipo de Intervencion	Nombre Poligono Previsto	Localizacion	Estado Constructivo	Estado Adquisicion Terrenos	Porcentaje de Avance
86	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	El Almirante 3	Barrio La Toronja	En Construcción		47%
87	Santo Domingo	Santo Domingo Este	Bloque Barrio	Villa Liberación / El Tamarindo	Villa Liberación/El Tamarindo	Detenida pago cubicación		6%
88	Santo Domingo	Santo Domingo Este		* Lucerna (Reubicada desde Cancino Adentro)	Lucerna, Detrás de Plaza Lama	En Construcción		89%
89	Santo Domingo	Santo Domingo Este		Cancino Adentro, SDE	Cancino Adentro, SDE	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
90	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	La Fe (Trasladada De Los Alcarrizos Zona Franca)	Calle San Marcos Esq. Anacaona. Proximo A La Capilla San Marcos	Inaugurada		100%
91	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Redencion Pantoja	Carretera La Isabela, Frente Al Cuartel De Los Bomberos	Inaugurada		100%
92	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Pantoja	Distrito Municipal Pantoja: Barrios Villa Del Palmar-José Contreras	En Construcción		16%
93	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	La Piña	Calle 22 Entrando Por El Puente Blanco	Detenido		14%
94	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Los Alcarrizos-La Salida (Landia)	Calle La Vega Bo. Landia	Detenido		21%
95	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Alcarrizos 1	Barrio El Chucho	Detenido		0%
96	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Alcarrizos 2	Barrio Lebroncito	En Construcción		43%
97	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Alcarrizos 3	Barrio Hato Nuevo (reubicada en Bo. Alcarrizos Viejo)	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
98	Santo Domingo	Los Alcarrizos	Municipio Completo	Alcarrizos 4	Barrio La Unión	En Construcción		9%

ESTADO SITUACIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CAIPI

ACTUALIZADO A AGOSTO 2017



*CAIPI Clase Media

#	Provincia	Municipios Intervenido	Tipo de Intervencion	Nombre Poligono Previsto	Localizacion	Estado Constructivo	Estado Adquisicion Terrenos	Porcentaje de Avance
99	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Campechito (Trasladada desde Urb. Primavera)	Campechito	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
100	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Sabana Perdida I	Prolongación Charles De Gaulle, Entre El Cruce De Sabana Perdida Y El Hospital Traumatologico Ney Arias Lora	Inaugurada		100%
101	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Sabana Perdida II (El Cachon)	Sabana Perdida	Inaugurada		100%
102	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Sabana Perdida I	Barrio Colinas de Marañon	Sin Iniciar	Negociado	0%
103	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Sabana Perdida II	Barrio Nuevo	Sin Iniciar	En Posesión sin Avance	0%
104	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Sabana Perdida III	Barrio Lotes y Servicios (Bo. Ave Maria-Villa Blanca)	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
105	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Sabana Perdida IV	Barrio Majagual	Detenida pago cubicación		12%
106	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Guaricano I	Calle 1ro de Mayo Esq. Fray Anton De Montesinos	En Construcción		99%
107	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Guaricano II (Trasladada A El Torito)	Av. Hermana Mirabal Frente A La Parada Del Metro Peña Gómez	Detenida por planos		0%
108	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Guaricano 1	Barrio La Mina	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
109	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Guaricano 2	Barrio Ponce Adentro	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
110	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Villa Mella 1	Av. Hermanas Mirabal, Frente a la Parada Gregorio Urbano Gilbert	Detenida por planos		8%
111	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Villa Mella 2	Villa Mella (Lino Abreu)	En Construcción		3%

ESTADO SITUACIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CAIPI

ACTUALIZADO A AGOSTO 2017



*CAIPI Clase Media

#	Provincia	Municipios Intervenido	Tipo de Intervencion	Nombre Poligono Previsto	Localizacion	Estado Constructivo	Estado Adquisicion Terrenos	Porcentaje de Avance
112	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Villa Mella 1	Canaan III	En Construcción		8%
113	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Villa Mella 2	San Felipe	En Construcción		3%
114	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	* Villa Mella 3	Buena Vista	Detenido		0%
115	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	Villa Mella 4	Mata Los Indios	Detenida pago cubicación		5%
116	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	Bloque Barrio	La Nueva Barquita (Trasladada Desde La Caleta)	La Nueva Barquita	Inaugurada		100%
117	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	San Miguel (Antigua Alameda)	San Miguel (Antigua Alameda)	Detenido		6%
118	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	* Villa Aura - Los Olivos	Villa Aura - Los Olivos	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
119	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Managuayabo	Managuayabo	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
122	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	El Libertador (Las Malvinas)	Av. Isabel Aguiar Detrás De La Universidad Federico Henriquez Y Carvajal	Inaugurada		100%
123	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	El Café De Herrera	Calle Central Bo. El Café De Heerrera. Detrás Del Santo Domingo Country Club	Inaugurada		100%
124	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Herrera-Engombe	Herrera-Engombe	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
125	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Herrera- Duarte- Buenos Aires 1	Herrera- Duarte- Buenos Aires 1	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
126	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Herrera- Duarte- Buenos Aires 2	Herrera- Duarte- Buenos Aires 2	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%

ESTADO SITUACIÓN DE LOS TERRENOS Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CAIPI

ACTUALIZADO A AGOSTO 2017



*CAIPI Clase Media

#	Provincia	Municipios Intervenido	Tipo de Intervencion	Nombre Poligono Previsto	Localizacion	Estado Constructivo	Estado Adquisicion Terrenos	Porcentaje de Avance
127	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Herrera- El Abanico	Herrera- El Abanico	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
128	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Herrera- El Café	Herrera- El Café	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
129	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	Herrera-La Altagracia 2	Herrera-La Altagracia	Sin Iniciar	Sin Propuesta	0%
130	Santo Domingo	Santo Domingo Oeste	Bloque Barrio	* Las Caobas-El Rosal	Las Caobas-El Rosal	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%
251	Santo Domingo	San Antonio de Guerra	Municipio Completo	Municipio de Guerra	Centro Zona Urbana	Sin Iniciar	Con Propuesta	0%