



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

---

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto

T – I

2026

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo  
Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,  
DNI, Edificio de Oficinas Gubernamentales  
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto Dgo.



[info@propeep.gob.do](mailto:info@propeep.gob.do)




[www.propeep.gob.do](http://www.propeep.gob.do)



809.686.1800



[propeepgob](https://www.facebook.com/propeepgob)

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b> | Fecha Emisión: N/A<br><br>Versión: N/A<br><br>Fecha Actualización: N/A |
|   | Informe Trimestral Ejecución de Proyecto                     | Página 2 de 8  |




## Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, con la fuente de financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Los Proyectos de Eco - Hábitat consiste en la Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter ecológico para el hábitat integral de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y en pobreza extrema en diferentes localidades del territorio nacional, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en familias viviendo



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b> | Fecha Emisión: N/A                       |
|   |  | Versión: N/A<br>Fecha Actualización: N/A |
| Informe Trimestral Ejecución de Proyecto  |  | Página 3 de 8                            |

en condiciones de pobreza extrema, a través de un proyecto de construcción de Eco Hábitat o viviendas sostenibles, construidas con materiales que no dañan el medio ambiente, favoreciendo a las familias que se encuentran viviendo en condición de pobreza extrema.

- Construcción de Eco Hábitat Integral para familias en condición de vulnerabilidad en el Municipio de el Seibo, Provincia El Seibo – Código SNIP No. I5118.

| Fuente de Financiamiento | Nombre del proyecto   | Código SNIP | Monto de Inversión | Estatus      | Sector                            | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Inversión                | Construcción de Eco Hábitat Integral para familias en condición de vulnerabilidad en el Municipio de el Seibo, Provincia El Seibo | I5118       | 150,971,224.91     | En Ejecución | Vivienda y Servicios Comunitarios | 2023            | 2026                  |

**Objetivo del Proyecto:** Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en El municipio de el Seibo, Provincia El Seibo.


**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Producto:** Cantidad de Viviendas Construidas.

### Cronograma Físico del Proyecto

| Fase      | Producto              | Meta | Fecha de Cumplimiento de la Meta |
|-----------|-----------------------|------|----------------------------------|
| Inversión | Viviendas Construidas | 50   | 2026                             |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b> | Fecha Emisión: N/A<br>Versión: N/A<br>Fecha Actualización: N/A |
| <b>Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</b>                                   |  | Página 4 de 8  |

### Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.

### Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

En el caso de este Proyecto, está en su fase de ejecución y construcción de la Obra física, hasta el momento en este trimestre se destacan los siguientes avances:


Durante la visita de seguimiento, se verificó el avance en la construcción se han vaciado 47 plateas con sus instalaciones eléctricas y sanitarias, quedando 3 pendientes por temas de acceso y 7 registros sanitarios por reubicar. Se identificaron 29 viviendas en distintas etapas, desde muros recién levantados hasta terminaciones avanzadas y procesos de pañete. En cuanto a obras complementarias, la cisterna presenta retrasos significativos sin avances recientes; la cámara séptica requiere correcciones en su proceso constructivo; y se recomendó sustituir las tuberías de arrastre por tuberías de presión, conforme al diseño establecido.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:

| Código SNIP | Monto de Inversión RD\$ | Monto del Contrato Componente Obra Física RD% | Ejecución Acumulada RD% | % Ejecución Financiera Acumulada |
|-------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| I5I18       | 150,971,224.91          | 121,470,113.70                                | 75,973,271.48           | 63%                              |

NOTA: solo se ha realizado el proceso de licitación de la obra física.



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b> | Fecha Emisión: N/A<br>Versión: N/A<br>Fecha Actualización: N/A |
|   | Informe Trimestral Ejecución de Proyecto                     | Página 5 de 8  |

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.

Anexo:







