

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo	06- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora	0009- DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
Misión	Somos una entidad gubernamental especializada en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y al desarrollo territorial sostenible.
Visión	Ser un modelo de articulación interinstitucional que promueve la creación de iniciativas innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.2	Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.

III. Información del Programa

Nombre:	19 - Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
Descripción:	Este Programa coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrenta aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país. El Programa está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Beneficiarios:	Dominicanos y dominicanas de todo el territorio nacional, en condición de vulnerabilidad, debido a encontrarse en condición de extrema pobreza.
Resultado Asociado:	Aumentar la promoción y la ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio de la población vulnerable de 38,841 personas beneficiadas en el año 2022 a 104,235 personas para el año 2025.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,016,593,234.00	986,593,234.00	91,436,366.59	9.27%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6516- Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.	Cantidad de personas beneficiarias	120,844	1,016,593,234.00	23,125.00	140,000,000.00	38,943	85,382,552.08	168.40%	60.99%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	6516-POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE RECIBE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, CULTURALES Y PRODUCTIVAS.
Descripción del producto:	<i>Articulación, coordinación, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios que contribuyen a reducir la exclusión social y la pobreza general y multidimensional a nivel nacional.</i>
Logros alcanzados:	<p><i>Durante el primer trimestre del 2025, Dominicana Digna programó en su producto físico (6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas) un total de 23,125 beneficiarios con un total financiero programado de doscientos cincuenta millones de pesos con 00/100 (RD\$140,000,000.00).</i></p> <p><i>El Plan Dominicana Digna, en el marco de las Jornadas de Inclusión Social ejecutadas a nivel nacional en las localidades de extrema pobreza, para el primer trimestre del año 2025, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de raciones alimenticias hasta la entrega de una vivienda digna.</i></p> <p><i>Dentro de la estructura de la unidad ejecutora de PROPEEP en el producto 2 – (Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas), se ha impactado en el primer trimestre del año en los territorios de Distrito Nacional, Santo Domingo, Dajabón, Pedernales, El Seibo, Hato Mayor, Santiago, San Cristóbal, Azua, Puerto Plata, San Juan, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia con las Jornadas de Inclusión Social un total de 38,943 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none">•Entrega raciones de alimentos crudos•Entrega de juguetes por el día de reyes•Kits Escolares•Servicio de salud Visual•Servicio Odontológico•Servicio de fumigación•Entrega de Enseres del hogar•Talleres de articulación y capacitación comunitaria•Entrega de canastillas a mujeres embarazadas•Entrega proteínas a adultos y mujeres embarazadas•Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil)•Acompañamiento en Registro Civil•Entrega de artículos deportivos•Taller de capacitación adolescentes y jóvenes
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Para el primer trimestre del año 2025, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta física de 23,125 beneficiarios y logró un alcance de 38,943 beneficiarios para un cumplimiento de 168.40%; El desvío de la meta se debe a una expansión significativa en los canales de comunicación, lo que permitió alcanzar a un número mayor de personas que el inicialmente estimado. Durante la implementación de las Jornadas de Inclusión Social “Primero Tú”, se integró de manera activa el programa “El Gobierno Contigo”, lo que fortaleció la cobertura territorial y poblacional. Esta articulación interinstitucional potenció la difusión de la oferta institucional y facilitó un mayor acceso de la ciudadanía a los servicios sociales brindados.</i></p> <p><i>En cuanto a la meta financiera se programó RD\$140,000,000.00 y se logró un alcance de RD\$85,382,552.08 para un cumplimiento de 60.99%; el desvío de la meta se debe a retrasos en la ejecución de varios proyectos. En el caso del remozamiento de techos en el municipio de Bonaó, provincia Monseñor Nouel, la intervención no ha concluido debido a que los beneficiarios debían enrasar los muros de sus viviendas para permitir la instalación adecuada de los flashing, lo que retraso el avance; actualmente se evalúa la cubicación No. 4 y la obra presenta un 86% de avance físico. En Bánica, provincia Elías Piña, SNIP 15352, la construcción de la plaza comunitaria fue parcialmente ejecutada, ya que uno de los edificios proyectados interfería con el área destinada al muro fronterizo, lo que obligó a dividir el terreno en terrazas, alcanzando un 75% de avance en la inferior. En el proyecto ECOHABITAT, en El Seibo, SNIP 15118, las labores estuvieron detenidas por unos 30 días por problemas internos del contratista; el avance físico es del 31% y se evalúa la cubicación No. 4. Finalmente, en el proyecto Eco-Viviendas, ubicado en Cañada Honda, San Cristóbal, SNIP 15385, el contratista modificó el cronograma de ejecución y solicitó una adenda de tiempo. Actualmente, se está a la espera de la intervención de EDESUR para la interconexión eléctrica y de INAPA para la conexión del sistema de agua potable. Estos cambios generaron retraso tanto en el avance de los trabajos como en la presentación oportuna de las cubicaciones, lo que ha afectado el avance físico.</i></p>

VI. Oportunidades de Mejora**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Menú ▶ Programación de la Ejecución ▶ Seguimiento Producto Físico ▶ Nivel de Avance de Producto



«Nivel de Avance de Productos

Principal | Evidencia | Adjunto | Auditoría

Busqueda porCodigo Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programatico

Producto Físico

Datos Institucionales

Capitulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapitulo : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 Unidad ejecutora : 0009-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)
 Programa : 19-Coordinación e implementación de intervenciones estratégica
 Producto : 02-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.
 Producto Físico : 6516-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 2,027,162,862.00
 Presupuesto Vigente : 1,997,162,862.00
 Programacion Devengado : 1,157,392,981.00
 Devengado Ejecutado : 383,265,241.34

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,016,593,234.00
 Presupuesto Vigente : 986,593,234.00
 Devengado Ejecutado : 93,968,120.00

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
1 - Població pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	0.00 Cantidad de personas beneficiadas	

Punto Seguimiento Programación

Programación Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento				Total
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Cantidad de personas be	ACUM	23,125.00	30,834.00	35,721.00	31,164.00	120,844.00
Programación Financiera			140,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	376,593,234.00	1,016,593,234.00

Ejecución Programática

Ejecución Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Ejecución Programática				Total	
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4		
	ACU		38,943.00	0.00	0.00	0.00	38,943.00	32.23%
Ejecución Financiera			85,382,552.08	8,585,567.92	0.00	0.00	93,968,120.00	9.25%